

ACTA Reunión del Comité de impulso de la EDUSI para el Seguimiento de EidusCoruña.

Fecha: 17/07/2020, prevista de 13:00 a 14:00 h

Lugar: Salón Rojo – Palacio de María Pita

❖ **Personas convocadas:**

1. Conc. de Urbanismo, Vivienda, Infraestructuras y Movilidad: Juan M. Díaz Villoslada
2. Coord. General Municipal y Director del Área de Alcaldía: Santiago Roura Gómez
3. Dir. Infraestructura y Movilidad: Elvira Quintairos Lorenzo
4. Dir. Área Empleo: Emilio Lesta Casal
5. Dir. Medio Ambiente y Sostenibilidad: Angelika Lorenzen Ketterling
6. Jef. Servicio Innovación y Desarrollo Tecnológico: José M^a Ares Abalo

❖ **Asistentes:** 5.

❖ **Ausentes:** Angelika Lorenzen Ketterling (ausencia justificada por vacaciones).

Orden del día:

1. Estudio del informe elaborado por el Coordinador de la UdG y presentado por el Director de la UdG EDUSI de A Coruña.
2. Estado de situación de los proyectos respecto de su licitación.
3. Presentación del informe de seguimiento.

Se inicia la reunión a las 13:25h.

Resumen de lo tratado:

1. Se aborda en primer lugar el análisis del Estado de situación de las Operaciones EDUSI de A Coruña a 17/07/2020 elaborado por la coordinación de la UdG (Anexo I).

En términos generales, para las 11 semanas de referencia, se observa un notable avance en la mayor parte de los proyectos EDUSI, caracterizado por:

1. Un desarrollo asimétrico, progresivo y convergente del conjunto del proyecto, lo que ha provocado un avance en casi todos los proyectos desde su estado inicial con el objetivo puesto en alcanzar la suficiente madurez en las actuaciones para que pudieran convertirse en "licitables". El grado de avance a 05/05/ se situaba en el 13,32 % y se ha alcanzado el 24,68 % a 26/06, con OT por encima del 31% y del 38%, aunque en este último caso se trate de las Asistencia Técnicas de Gestión y de Comunicación, cuyo grado de avance ha sido cero en el período considerado.

2. **El ritmo de avance se ha estancado notablemente**, pasando del señalado 24,68% (en 26/06/2020) al 25,28% (en 17/07/2020), **menos de un 1% en 3 semanas**.
3. Se mantiene la necesidad de focalizar la atención de los equipos técnicos en la concreción de cuatro proyectos que se encuentran “agarrotados”: la monitorización energética de los barrios de la ciudad (mediante TIC) (LA_20), las marquesinas del transporte urbano (LA_15), la humanización del paseo marítimo (LA_1.2) y las actuaciones medio ambientales en A Grela (LA_5). Es muy importante para la organización municipal apoyar el desarrollo de estos dos proyectos clave en el OT 6: suman 3.104.000 euros (más del 50% del OT 6 y el 64% de las actuaciones pendientes de definir).

Operaciones posibles en EidusCoruña: 28

Operaciones EidusCoruña	Importe operaciones	Edils a priorizar a partir de julio de 2020.	Impacto económico
23 aprobadas por el ayuntamiento (82,14 %)	13.970.800 € (74,51 %)		
5 pendientes (17,86 %)	4.779.200 € (25,49 %)		
	OT 4	LA_ 17. Alumbrado público	384.000 €
		LA_18. Mejora energética edificios públicos.	768.000€
	OT 6	LA_1.2. Humanización y naturalización del Paseo Marítimo.	2.144.000€
		LA_5. Actuaciones medio ambientales en A Grela (José María Rivera)	960.000 €
	OT 9	LA_31. Centro de Baja Exigencia	523.200 €
			3.051.200 € (63,84 % de todo lo pendiente)

Supondría pasar en julio a 26 Operaciones aprobadas (92,86% del total de operaciones) y a 17.022.000 € (90,78 % del total Pdl)

2. **Se aborda en segundo lugar el estado de previsiones y compromisos del Gobierno Municipal respecto de decisiones generales de impacto en la ejecución de la Estrategia EidusCoruña**

3. **Se aborda en tercer lugar el estado de tareas pendientes de las Operaciones EDUSI de A Coruña a 17/07/2020**
4. **Se plantean como conclusiones las siguientes:**
 - **Grado de avance en el período de referencia.** Dos notas:
 - Evaluación positiva hasta 26/06/2020. **Claro estancamiento posterior.**
 - Concentrar esfuerzos en un desarrollo asimétrico, progresivo y convergente del conjunto del proyecto.
 - **Previsiones en materia de contratación.** Dos notas:
 - Mantener el avance hacia fases iniciales (conformación de expedientes de contratación) y fases de avance de la contratación (A y D), ambas relacionadas con el cumplimiento de los compromisos N+3
 - Utilizar la declaración de urgencia y generalizarla a todos los órganos de contratación
 - **Prioridades de actuación (Por OT):**
 - ✓ **OT2:** Impulsar la fase de contratación y la definición del proyecto de la monitorización energética de barrios.
 - ✓ **OT4:** Impulsar la fase de contratación y la definición de proyecto de marquesinas en transporte urbano y las LA de eficiencia energética.
 - ✓ **OT6:** Impulsar la fase de contratación y definición de proyecto de paseo marítimo y LA 5 de actuaciones medio ambientales en A Grela.
 - ✓ **OT9:** Impulsar la fase de contratación y definición de proyecto de centro de baja exigencia
 - ✓ **Eje 13:** adjudicar AT_GES y AT_COM
 - **Dar por concluida Fase I** (objetivo: avanzar con todas las actuaciones e intentar acercar los expedientes lo más posible a fases de contratación)
 - **Iniciar Fase II:**
 - Dinamizar el trabajo del Comité Técnico de Impulso (Coordinador de UdE + Coordinadores de OT). Toma de control del seguimiento y avance de la ejecución de EidusCoruña por parte de la UdE y de los Coordinadores OT.
 - Impulsar la ejecución de lo contratado (responsables de contrato + comité de impulso EDUSI).
 - UdG:
 - Elaboración de pista de auditoría en mideNet y tramitación SPB en Galatea

- Notificar nuevamente lo imperioso de la correcta trazabilidad de expedientes en OC (lo que no está en OC, no existe).

- **Problemática derivada de la no adjudicación de la Asistencia Técnica: imposibilidad material de tramitación de SPB en Galatea (Ausencia de manuales de tramitación, ausencia de criterios y principios escritos del OIG y de experiencia en la carga de información y su correspondiente soporte documental)**

Finaliza la reunión a las 14:25 h